

«СОГЛАСОВАНО»

ВРИО Главы
Сельского поселения Замошинское

В.В. Клевитов



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «ЖКХ
с/п. Замошинское»

А.И. Егоров



**Отчёт о выполнении комплексного плана мероприятий
по подготовке МКД ЖКХ с/п Замошинское к осенне-зимнему периоду на 2013/14 г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Стоимость работ, руб.	Отметка о выполнении
1	Замена труб холодного водоснабжения на ПНД:			230 000	
	Ул. Победы, д. 24	В течение года	Егоров А.И.	115 000	119 386
	Ул. Победы, д. 26	В течение года	Егоров А.И.	115 000	
2	Ремонт тамбуров:			80 000	
	Ул. Победы, д. 1	В течение года	Степанов А.А.	32 000	выполнено
	Ул. Победы, д. 2	В течение года	Степанов А.А.	32 000	выполнено
	Ул. Пионерская, д.10	В течение года	Романов О.В.	16000	выполнено
3	Замена вводного кабеля (Си П):			25 000	
	Ул. Победы, д.1	В течение года	Степанов А.А.	8 500	выполнено
	Ул. Победы, д.2	В течение года	Степанов А.А.	8 500	выполнено
	Ул. Пионерская, д.13	В течение года	Романов О.В.	8 500	выполнено
	Ул. Пионерская, д.10	В течение года	Романов О.В.	8 500	выполнено
4	Ремонт тамбурных дверей подвала:			12 000	
	Ул. Пионерская, д. 8а	В течение года	Романов О.В.	12 000	выполнено
5	Ремонт оголовков вент. каналов:			36 000	
	Ул. Победы, д. 26	В течение года	Степанов А.А.	12 000	
	Ул. Победы, д. 23	В течение года	Степанов А.А.	12 000	
	Ул. Победы, д. 25	В течение года	Степанов А.А.	12 000	
6	Ремонт цоколя			94 000	
	Ул. Пионерская, д. 2	В течение года	Романов О.В.	17 000	выполнено
	Ул. Пионерская, д. 4	В течение года	Романов О.В.	17 000	выполнено
	Ул. Пионерская, д. 7	В течение года	Романов О.В.	14 000	выполнено
	Ул. Пионерская, д. 8а	В течение года	Романов О.В.	8 000	выполнено

	Ул. Пионерская, д. 10	В течение года	Романов О.В.	6 000	выполнено
	Ул. Пионерская, д. 13	В течение года	Романов О.В.	6 000	выполнено
	Ул. Победы, д. 23	В течение года	Степанов А.А.	8 000	выполнено
	Ул. Победы, д. 26	В течение года	Степанов А.А.	6 000	выполнено
	Ул. Садовая, д. 21	В течение года	Степанов А.А.	12 000	
7	Ремонт системы водоотведения:			30 000	
	Ул. Пионерская, д. 2 (подвал)	В течение года	Романов О.В.	19 000	
	Ул. Пионерская, д.4 (2 подъезд)	В течение года	Романов О.В.	4 000	выполнено
	Ул. Победы, д.29 (подвал)	В течение года	Степанов А.И.	7 000	
9	Профилактические работы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации:			46 000	
	Ул. Победы, д. 1,2,22, 23,24,25,26,29,31,36	Апрель/сентябрь	Степанов А.А.	23 000	выполнено
	Ул. Садовая, д. 21		Степанов А.А.		выполнено
	Ул. Пионерская, д.1,2,4,7,8а,10,13,30,31,32	Апрель/сентябрь	Романов О.В.	23 000	выполнено
	Ул. Мира д.6		Романов О.В.		выполнено
10	Промывка и опрессовка системы отопления:				
	Дома по участку Мокрое (все 11 домов)	сентябрь	Романов О.В.		выполнено
	Дома по участку Семеновское (все 11 домов)	сентябрь	Степанов А.А.		выполнено
11	Устройство заземления 22 жилых домов	В течение года	Егоров А.А.	387 000	369 179
12	Электронизмерительные работы МКД	В течение года	Егоров А.И.	160 000	
	Ул. Пионерская, д. 10				17 494,00
	Ул. Пионерская, д. 8-а				19 527,00
	Ул. Пионерская, д. 13				17 494,00
	Ул. Пионерская, д. 7				19 527,00
					Итого: 74 042,00
13	Чистка шахт вентиляционных каналов	В течение года (выборочно)	Романов О.В.	42 000	выполнено
14	Замена окон лестничных клеток на ПВХ:			195 000	155 580
	Ул. Победы, д.29	В течение года	Романов О.В.	113 000	106 890
	Ул. Победы, д.24	В течение года	Романов О.В.	41 000	23 240
	Ул. Победы, д.25	В течение года	Романов О.В.	41 000	25 450
15	Ремонт отопления			374 143	
	Ул. Победы, д.25	3-й квартал	Егоров А.И.	374 143	374143

Итого: 1 711 143 руб.

Дополнительные работы:

Сметная стоимость:

1. Ремонт электрооборудования ж/д №23, ул. Победы	- 12 303 рубля	(апрель 2013)
2. Ремонт электрооборудования ж/д №25, ул. Победы,	- 8 539 рубля	(февраль 2013)
3. Электроизмерительные работы ж/д №30, ул. Пионерская	- 30 143,00 рубля	(май 2013)
4. Электроизмерительные работы ж/д №31, ул. Пионерская	- 30 143,00 рубля	(май 2013)
5. Электроизмерительные работы ж/д №32, ул. Пионерская	- 30 143,00 рубля	(май 2013)
6. Электроизмерительные работы ж/д №7, ул. Пионерская	- 19 527,00 рубля	(апрель 2013)
7. Электроизмерительные работы ж/д №8-а, ул. Пионерская	- 19 527,00 рубля	(апрель 2013)
8. Электроизмерительные работы ж/д №13, ул. Пионерская	- 17 494,00 рубля	(апрель 2013)
9. Ремонт отмостки ж/д. №7, ул. Пионерская	- 146 821,00 рублей	(июнь 2013)
10. Электроизмерительные работы ж/д. №10, ул. Пионерская	- 17 494,00 рубля	(апрель 2013)
11. Электроизмерительные работы ж/д. №2, ул. Пионерская	- 56 122,00 рубля	(июль 2013)
12. Электроизмерительные работы ж/д. №4, ул. Пионерская	- 56 122,00 рубля	(июль 2013)
13. Ремонт межпанельных швов ж/д. №7, ул. Пионерская	- 44 770,00 рубля	(июнь 2013)
14. Ремонт цоколя ж/д. №6, ул. Мира	- 38 348,00 рубля	(июнь 2013)
15. Ремонт мягкой кровли ж/д. №4, ул. Пионерская	- 243 741,00 рубля	(июль 2013)
16. Ремонт цоколя ж/д. №1, ул. Победы	-	
17. Ремонт мягкой кровли ж/д. №7, ул. Пионерская	- 169 284,00 рубля	(июль 2013)
18. Космет. ремонт лестн. клеток 1-го этажа ж/д.10, ул. Пионерская	- 10 782,00 рубля	(июнь 2013)
19. Ремонт шиферной кровли ж/д. №30, ул. Пионерская	- 54 831, рубль	(июль 2013)
20. Ремонт шиферной кровли ж/д. №32, ул. Пионерская	- 41 768,00 рублей	(июль 2013)
21. Ремонт цоколя ж/д. №26, ул. Победы	- 42 073,00 рублей	(август)
22. Ремонт цоколя ж/д. №23, ул. Победы	- 30 451,00 рублей	(август)
23. Ремонт отмостки ж/д. №1, ул. Победы	- 129 075,00 рублей	(август)
24. Замена окон ПВХ ж/д. №1 и №2 ул. Победы	- 129 800,00 рублей	(сентябрь)
25. Ремонт отопления ж/д. №25, ул. Победы	- 374 143,00 рублей	(сентябрь)
26. Утепление входных дверей с. Семёновское 29 шт.		(ноябрь)
27. Утепление входных дверей д. Мокрое 32 шт.		(ноябрь)

Инженер:



О.В. Романов